



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
ที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางนันทนา พิมพ์สมแดง)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ททท

- ศึกษาเรื่อง ผอ.วทท.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายฉัตรชัย ไชยมงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

(นายพิศุทธิ์ กิตติวรพันธ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประจำไตรมาส ที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	วันที่สัญญา	สิ้นสุดสัญญา
1	200043300B8003220028	อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว รร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์	8,523,700.00	8,523,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 มิ.ย. 67	20 พ.ย. 68
2	20004370010003220046	อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว รร.ปิยะมหาราชาลัย	4,275,700.00	4,158,580.00	117,120.00	0.00	2.74	0.00	24 มิ.ย. 67	26 พ.ย. 68
3	20004370010003220070	อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 สพม.นครพนม	11,592,400.00	5,735,998.61	5,856,401.39	0.00	50.52	0.00	28 มิ.ย. 67	3 ก.ย. 68
4	200043300B8003220097	อาคารเรียน 318 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว รร.นาหว้าพิทยาคม จังหวัดนครพนม	4,971,800.00	2,372,840.00	2,598,960.00	0.00	52.27	0.00	14 ม.ค. 68	9 พ.ค. 69
5	200043300B8003220113	อาคารเรียน 324 ล./55-ข ในเขตแผ่นดินไหว รร.ธาตุพนม	5,886,000.00	5,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 มี.ค. 68	28 ส.ค. 69
6	200043300B8003220126	อาคารเรียน 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว รร.บ้านแพงพิทยาคม	4,535,800.00	2,849,420.71	1,686,379.29	0.00	37.18	0.00	20 ม.ค. 68	15 เม.ย. 69
7	20004370010003214373	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.อุดมวิทยาคม	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100.00	0.00	11 ธ.ค. 67	10 ม.ค. 68
8	20004370010003214535	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.อุดมวิทยาคม	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	100.00	0.00	11 ธ.ค. 67	10 ม.ค. 68
9	20004370010003214538	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.กุดาไถวิทยาคม	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	100.00	0.00	11 พ.ย. 67	11 ธ.ค. 67
10	20004370010003214374	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ค้อวิทยาคม	336,600.00	0.00	336,600.00	0.00	100.00	0.00	19 ธ.ค. 67	18 ม.ค. 68
11	20004370010003214529	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.ค้อวิทยาคม	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	100.00	0.00	19 ธ.ค. 67	18 ม.ค. 68
12	20004370010003214368	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.คำเตยอุปถัมภ์	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	100.00	0.00	11 ธ.ค. 67	25 ม.ค. 68
13	20004370010003214541	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.คำเตยอุปถัมภ์	89,800.00	0.00	89,750.00	50.00	99.94	50.00	11 ธ.ค. 67	25 ม.ค. 68
14	20004370010003214530	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.โคกสว่างประชาสรรค์	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	100.00	0.00	21 พ.ย. 67	21 ธ.ค. 67
15	20004370010003214372	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.เขียงยืนวิทยา	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	100.00	0.00	14 พ.ย. 67	13 ม.ค. 68
16	20004370010003214540	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.เขียงยืนวิทยา	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	100.00	0.00	14 พ.ย. 67	13 ม.ค. 68
17	20004370010003214375	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	100.00	0.00	13 พ.ย. 67	13 ธ.ค. 67
18	20004370010003214378	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ท่าจำปาวิทยา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100.00	0.00	13 พ.ย. 67	12 ม.ค. 68
19	20004370010003214533	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.ธรรมโมหิตวิทยา	162,500.00	0.00	162,500.00	0.00	100.00	0.00	12 พ.ย. 67	27 พ.ย. 67
20	20004370010003214376	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.ธรรมากรวิทยานุกูล	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100.00	0.00	18 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67
21	20004370010003214371	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.นาเดื่อพิทยาคม	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	100.00	0.00	15 พ.ย. 67	15 ธ.ค. 67
22	20004370010003214365	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.นาถ่อนพัฒนา	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	100.00	0.00	6 ม.ค. 68	4 ก.พ. 68
23	20004370010003214539	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.นาถ่อนพัฒนา	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	100.00	0.00	27 ธ.ค. 67	26 ม.ค. 68
24	20004370010003214367	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.บ้านข้าพิทยาคม	450,400.00	0.00	450,400.00	0.00	100.00	0.00	18 พ.ย. 67	17 ม.ค. 68
25	20004370010003214525	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.ปิยะมหาราชาลัย	494,000.00	197,600.00	296,400.00	0.00	60.00	0.00	23 ธ.ค. 67	21 มิ.ย. 68
26	20004370010003214526	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.ปิยะมหาราชาลัย	494,000.00	197,600.00	296,400.00	0.00	60.00	0.00	23 ธ.ค. 67	21 มิ.ย. 68
27	20004370010003214527	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 รร.ปิยะมหาราชาลัย	494,000.00	197,600.00	296,400.00	0.00	60.00	0.00	23 ธ.ค. 67	21 มิ.ย. 68
28	20004370010003214528	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 รร.ปิยะมหาราชาลัย	494,000.00	197,600.00	296,400.00	0.00	60.00	0.00	23 ธ.ค. 67	21 มิ.ย. 68
29	20004370010003214369	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.พระซองสามัคคีวิทยา	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100.00	0.00	4 พ.ย. 67	2 ก.พ. 68
30	20004370010003214377	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.โพนแพงพิทยาคม	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	100.00	0.00	11 พ.ย. 67	11 ธ.ค. 67

รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประจำปีงบประมาณ ที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	วันที่สัญญา	สิ้นสุดสัญญา
31	20004370010003214370	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.รามราชพิทยาคม	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	100.00	0.00	25 ธ.ค. 67	23 ก.พ. 68
32	20004370010003214531	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.รามราชพิทยาคม	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	0.00	25 ธ.ค. 67	25 มี.ค. 68
33	20004370010003214366	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.วังกระแสบวิทยาลัย	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	100.00	0.00	15 พ.ย. 67	30 ธ.ค. 67
34	20004370010003214536	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.วังกระแสบวิทยาลัย	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	100.00	0.00	15 พ.ย. 67	30 ธ.ค. 67
35	20004370010003214534	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.ศรีโคตรบูร	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	100.00	0.00	19 พ.ย. 67	19 ธ.ค. 67
36	20004370010003214537	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.สนธิราษฎร์วิทยา	498,400.00	0.00	498,400.00	0.00	100.00	0.00	13 พ.ย. 67	28 ธ.ค. 68
37	20004370010003214379	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.หนองชนพิทยาคม	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	100.00	0.00	13 พ.ย. 67	28 ธ.ค. 67
38	20004370010003214542	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.หนองบัววิทยานุกุล	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00	100.00	0.00	12 พ.ย. 67	27 พ.ย. 67
39	20004370010003214532	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.อุดมพัฒนศึกษา	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	100.00	0.00	15 พ.ย. 67	15 ธ.ค. 67
40	200043300B8003212206	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.ปลาปากวิทยา	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	100.00	0.00	18 พ.ย. 67	18 ธ.ค. 67
41	200043300B8003212964	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.ธาตุพนม	135,600.00	0.00	135,520.00	80.00	99.94	80.00	18 ธ.ค. 67	17 ม.ค. 68
42	200043300B8003212948	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 รร.ธาตุพนม	552,500.00	221,000.00	328,048.84	3,451.16	59.38	3,451.16	18 ธ.ค. 67	16 มิ.ย. 68
43	200043300B8003212949	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 รร.ธาตุพนม	552,500.00	221,000.00	328,048.84	3,451.16	59.38	3,451.16	18 ธ.ค. 67	16 มิ.ย. 68
44	200043300B8003212950	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.ธาตุพนม	488,900.00	0.00	485,398.84	3,501.16	99.28	3,501.16	18 ธ.ค. 67	16 มิ.ย. 68
45	200043300B8003212951	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.ธาตุพนม	488,900.00	0.00	485,398.84	3,501.16	99.28	3,501.16	18 ธ.ค. 67	16 มิ.ย. 68
46	200043300B8003212952	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.นครพนมวิทยาคม	467,300.00	0.00	467,232.37	67.63	99.99	67.63	9 ธ.ค. 67	9 มี.ค. 68
47	200043300B8003212953	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.นครพนมวิทยาคม	467,300.00	0.00	467,232.37	67.63	99.99	67.63	9 ธ.ค. 67	9 มี.ค. 68
48	200043300B8003212954	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.นาแกสามัคคีวิทยา	505,600.00	0.00	505,563.55	36.45	99.99	36.45	24 ธ.ค. 67	24 มี.ค. 68
49	200043300B8003212503	สพช. 205/26 รร.นาทมวิทยา	2,284,900.00	1,599,421.60	674,379.65	11,098.75	29.51	11,098.75	18 ธ.ค. 67	16 ก.ค. 68
50	200043300B8003212963	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.นาทมวิทยา	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	100.00	0.00	18 ธ.ค. 67	17 ม.ค. 68
51	200043300B8003212504	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 รร.นาทมวิทยา	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	100.00	0.00	18 ธ.ค. 67	18 มี.ค. 68
52	200043300B8003212961	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.นาหว้าพิทยาคม	499,800.00	0.00	499,800.00	0.00	100.00	0.00	15 พ.ย. 67	30 ธ.ค. 67
53	200043300B8003212958	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.บ้านแพงพิทยาคม	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	100.00	0.00	20 ม.ค. 68	20 เม.ย. 68
54	200043300B8003212960	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	0.00	18 ธ.ค. 67	17 ม.ค. 68
55	200043300B8003212957	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา	428,600.00	0.00	428,558.47	41.53	99.99	41.53	18 ธ.ค. 67	18 มี.ค. 68
56	200043300B8003212502	อาคารห้องสมุด รร.มัธยมพัชรกิตติยาภา ๑	2,863,900.00	1,431,950.00	1,429,783.26	2,166.74	49.92	2,166.74	17 ธ.ค. 67	5 ก.ค. 68
57	200043300B8003212959	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 รร.มัธยมพัชรกิตติยาภา ๑	500,000.00	0.00	490,538.00	9,462.00	98.11	9,462.00	17 ธ.ค. 67	17 มี.ค. 68
58	200043300B8003212962	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม รร.วังยางพิทยาคม	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	100.00	0.00	13 พ.ย. 67	13 ธ.ค. 67
59	200043300B8003212505	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 รร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	100.00	0.00	19 ธ.ค. 67	19 มี.ค. 68
60	200043300B8003212955	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.อุเทนพัฒนา	481,300.00	0.00	481,232.00	68.00	99.99	68.00	12 ธ.ค. 67	12 มี.ค. 68

รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประจำไตรมาส ที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	วันที่สัญญา	สิ้นสุดสัญญา
61	200043300B8003212956	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.อุเทนพัฒนา	481,300.00	0.00	481,232.00	68.00	99.99	68.00	12 ธ.ค. 67	12 มี.ค. 68
62	20004370010003112479	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น รร.หนองชนพิทยาคม	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	100.00	0.00	18 พ.ย. 67	25 พ.ย. 67
63	20004370010003112481	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที รร.ศรีโคตรบูรณ์	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100.00	0.00	25 พ.ย. 67	25 ธ.ค. 67
64	20004370010003112480	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น รร.วังกระแสบัณฑิต	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	100.00	0.00	14 พ.ย. 67	21 พ.ย. 67
65	20004370010003112478	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแม้ง รร.บ้านข่าพิทยาคม	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	100.00	0.00	11 พ.ย. 67	18 พ.ย. 67
66	20004370010003214949	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.วัดบึงเหล็ก	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	100.00	0.00	27 พ.ย. 67	11 ม.ค. 68
67	20004370010003113122	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา รร.วัดบึงเหล็ก	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	100.00	0.00	27 พ.ย. 67	27 ธ.ค. 67
68	200043300B800321ZZZZ	ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.เรณูนครวิทยานุกูล	392,000	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68
69	200043300B800321ZZZZ	ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.อุเทนพัฒนา	455,000	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 มิ.ย. 68	17 ส.ค. 68
70	200043300B800321ZZZZ	ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.พะทายพิทยาคม	500,000	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 มิ.ย. 68	6 ก.ค. 68
71	200043300B800321ZZZZ	ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์	463,000	463,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 มิ.ย. 68	5 ส.ค. 68
72	200043300B800321ZZZZ	ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.นาถ่อนพัฒนา	498,000	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68
73	200043300B800321ZZZZ	ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.หนองแก่วิทยานุกูล	500,000	0.00	500,000.00	0.00	100.00	0.00	6 มิ.ย. 68	5 ส.ค. 68
74	200043300B800321ZZZZ	ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน รร.หนองบัววิทยานุกูล	499,900	0.00	499,900.00	0.00	100.00	0.00	4 มิ.ย. 68	3 ส.ค. 68
รวม			68,133,700.00	36,098,310.92	31,998,277.71	37,111.37	46.96	37,111.37		

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568

*หมายเหตุ

1. จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นที่ได้รับจัดสรร 74.00
เป็นเงิน 68,133,700.00

2. เป็น PO เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ 19.00
- จำนวนเงินใน PO คงเหลือ 36,098,310.92
- คิดเป็นร้อยละ 52.98

3. เงินเหลือจ่ายคงเหลือ 37,111.37
- สหกรณ์เงินเหลือจ่ายคืน 3,306,000.00
- โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย 0.00
- รวมเงินเหลือจ่ายทั้งหมด 3,343,111.37
คิดเป็นร้อยละ 0.06

4. เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 55

ชื่อ - สกุล นางสาวบัณฑิตา ภูครองหิน ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0843838498

รายงานติดตามความก้าวหน้าผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประจำไตรมาส ที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ที่	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	วันที่สัญญา	สิ้นสุดสัญญา
		เป็นเงิน	31,998,277.71							
		คิดเป็นร้อยละ	46.96							
		5. ยังไม่ทำ PO	0.00							
		เป็นเงิน	0.00							
		คิดเป็นร้อยละ	0.00							